

Roadmap de trabajo para abrir en marzo 2027

Primera panadería en Córdoba Capital: piloto, laboratorio y base del futuro modelo replicable.

BORRADOR PARA APROBACIÓN — basado en la Opción A "plan acelerado con fechas de corte" (PD029), recomendada y todavía no decidida

23 semanas del 28/09/2026 a la apertura (01–08/03/2027)	3 fechas de corte 13/11 concepto · 15/12 local · 14/02 obra	USD 100k + 20k inversión + reserva de capital de trabajo (D003)	11 Gates G0 a G11 comprimidos; ninguno se saltea
---	---	---	--

La lógica del plan: abrir en marzo es posible solo si se comprime el descubrimiento en 6–7 semanas y se trabajan en paralelo concepto, ubicación y habilitaciones. No se eliminan pasos: se acortan. Las **fechas de corte** son fijas. Si no se cumplen, la apertura se reprograma sola (abril o mayo de 2027), sin forzar un local ni un concepto sin evidencia.

A favor de los tiempos: UC ya tiene producto, habilitaciones, logística de frío y experiencia con clientes que hornean en su local. En el equipo hay una contadora, una abogada y un ingeniero industrial.

Hitos y fechas de corte

09/10 Gate Review G0 Decisiones PD029–PD031 aprobadas	30/10 Gate Review G1–G3 Mercado, cliente y competencia	13/11 CORTE 1 — Concepto Si no hay concepto con evidencia: evaluar abrir en abril-mayo o plan B	04/12 GO económico (G7) El modelo financiero cierra con la inversión	15/12 CORTE 2 — Local firmado Si no hay local: la apertura pasa a abril o mayo de 2027
15/01 Proyecto cerrado Equipamiento comprado,	14/02 CORTE 3 — Obra terminada Si no: se corre el soft	22/02 Soft opening Operación real con público reducido	01–08/03 APERTURA Inicio de clases y temporada fuerte	

habilitación iniciada,
encargado contratado

opening; apertura a
más tardar el 15/03



[illegible]

		SEP 26		OCT 26				NOV 26				DIC 26				ENE 27				FEB 27				MAR 27		
Frente / tarea	Responsable*	28/9	5/10	12/10	19/10	26/10	2/11	9/11	16/11	23/11	30/11	7/12	14/12	21/12	28/12	4/1	11/1	18/1	25/1	1/2	8/2	15/2	22/2	1/3	8/3	
◆ APERTURA OFICIAL	Todos																								◆	◆

* Responsables propuestos por la IA, pendientes de aprobación (PD002). "IA" = investigación, análisis, documentación y diseño de protocolos. Las semanas empiezan el lunes indicado.

Fases, entregables y decisiones

Fase	Fechas	Entregables	Decisiones de los socios
1. Descubrimiento exprés G0–G3	28/09 – 30/10	Informes de mercado, cliente y competencia; fichas de 10 competidores; base de precios; relevamiento UC; plazos de habilitación	PD029–PD031 (esta semana) · espacios de diferenciación · segmentos prioritarios
2. Concepto G4–G5	26/10 – 13/11	4–6 conceptos comparados; comparación de modelos productivos; resultado de la degustación ciega y del test de concepto	Criterios de evaluación (antes de ver los conceptos) · concepto elegido (13/11) · modelo productivo · canales
3. Oferta, números y ubicación G6–G8	09/11 – 15/12	Menú V1 costeadado; política de precios; modelo financiero en 3 escenarios; puntaje de ubicaciones; fichas de locales; prueba de venta real	Menú y precios · GO económico (04/12) · microzona · local y contrato (15/12)
4. Diseño y montaje G9–G10	01/12 – 14/02	Layout y proyecto; equipamiento; obra; procedimientos (SOP) V1; sistemas; marca e identidad; organigrama	Layout · equipamiento · naming y marca · sistema de caja y gestión · dotación
5. Preapertura G11	04/01 – 28/02	Equipo contratado y capacitado; habilitaciones; pruebas; pre-lanzamiento; soft opening	Plan de lanzamiento · fecha final de apertura
6. Apertura y piloto G12	desde 01/03	Tablero de KPIs diario y semanal; resultados mensuales; registro de aprendizajes	Ajustes mensuales · criterios de "modelo validado"

Ruta crítica y dependencias

Cadena que define la fecha de apertura:

- Relevamiento normativo (plazos reales de habilitación) →
- Concepto aprobado (13/11) →
- Local verificado y firmado (15/12) →
- Proyecto y compra de equipos (con demoras de entrega) →
- Obra (21/12 – 07/02) →
- Habilitación + capacitación →
- Soft opening (22/02) → Apertura

Dependencias clave:

- El layout depende del concepto y del modelo productivo (cuánto se hornea en el local).
- El local depende del rango de alquiler que surge del modelo financiero preliminar.
- El menú depende de lo que UC puede proveer y desarrollar, y de sus costos.
- La capacitación depende de tener los procedimientos escritos y al encargado contratado.
- Enero: vacaciones en Córdoba. Compras y contrataciones de proveedores de obra se cierran en diciembre.

Roles propuestos

Quién	Frentes
Socios (mayoría)	Aprueban decisiones estratégicas y Gate Reviews en la reunión semanal
Oscar (ingeniero industrial, gerente general de UC)	Modelo productivo UC, operaciones y procedimientos, layout, equipamiento, obra, capacitación
Fabiola (contadora)	Modelo financiero, subsidiaria y precios de transferencia, sistema de caja y gestión, costos laborales
Laura (abogada)	Habilitaciones, contrato de alquiler, registro de marca, contratos con proveedores, base legal de la futura franquicia
IA (PM / consultor)	Investigación, análisis, conceptos, memos de decisión, protocolos de campo, documentación y manuales, seguimiento semanal
Externos a contratar	Encuestadores (oct–nov), inmobiliarias, arquitecto (dic), gestor de habilitaciones, estudio de diseño, maestro panadero o asesor de producto, encargado (ene)

Riesgos del plan y contingencias

Riesgo	Señal de alerta	Contingencia
La habilitación demora más de lo previsto	El relevamiento normativo da plazos mayores a 60 días	Priorizar locales ya habilitados para gastronomía; gestor desde el día 1; empezar a trabajar con la habilitación en trámite si la norma lo permite
No aparece el local adecuado antes del 15/12	Menos de 3 locales con puntaje aceptable a fines de noviembre	Apertura en abril o mayo, o plan B: formato chico de take-away en marzo
Concepto sin evidencia suficiente	Degustación o test de concepto por debajo del umbral	Reciclar G4 dos semanas; mover la fecha, no bajar el estándar

Obra o equipos atrasados (enero)	Proveedores sin fecha de entrega confirmada al 20/12	Equipos con stock local; local que requiera poca obra; buffer entre 15/02 y 01/03
Falta de experiencia en comercio al público	Encargado no contratado al 22/01	Asesor gastronómico por horas; capacitación en planta UC; soft opening de una semana completa
Conflicto con clientes mayoristas de UC	Reclamos de panaderías o cafeterías clientes	Política de canal (PD032): ubicación, portfolio o marca diferenciada

Lo que necesitamos esta semana (para arrancar)

- **Aprobar o ajustar este roadmap** y el plan acelerado con fechas de corte (PD029).
- **Presupuesto y ejecutor del trabajo de campo** (PD031). Sugerido: USD 3.000–5.000, con encuestadores + hermanos.
- **Gobernanza:** si la mayoría se cuenta por persona o por capital; interlocutor principal; responsables por frente (tabla de roles).
- **Datos de UC:** listado de productos con precios de transferencia indicativos y contactos de 3–5 clientes que hornean en su local, para entrevistarlos.
- Expansión 2027 (PD030): la IA recomienda una 2ª unidad propia en el segundo semestre de 2027 y franquicias desde 2028. Pueden decidirlo más adelante.